



Prosjekt Trondheimsklinikken

Rica Nidelven 2. oktober 2008

Terje Haaland
prosjektleder



Prosjekt Trondheimsklinikken

2 hovedfaser

- Fase I – Avsluttet 30. juni 2008
 - Delprosjekt OU - rapport 17. mars.
 - Delprosjekt Romfunksjonsprogram 26. juni
 - Delprosjekt Ungdomsklinikk etableres
- Fase II juli 2008 – aug 2010
 - 4 nye delprosjekter iverksettes
 - Byggestart Trondheimsklinikken, vår 2009
 - Forberedelser til flytting, Planlegging/koordinering, 2009 (ett år før innflytting)
 - Innflytting 1. august 2010
- Oppstart Ungdomsenhet, 4. kvartal 2008



Fase I: **Arbeidsgruppe OU**

Reidar Hole (leder)

Imke Reimers, Nidarosklinikken

Unni Korshavn, LAR

Jan Elverum, Lade BehandlingsSenter

Odd Storsæter/Nina Burkeland, PUT

Sverre M Nesvåg, IRIS (tidl Rogalandsforskning)

Steinar Volden, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget

Frank Meland, Ungdomsklinikken

Boel Helgesen, Trondheim kommune

Andreas Vikan, Brukerutvalg

Erik Strandbakke, Tillitsvalgt

Terje Haaland, prosjektleder



Fase I: Arbeidsgruppe programmering

Pål Ingdal, Helsebygg, leder

Tore Lervang, Nidarosklinikken

Hanne Lilleøen, LAR

Tor Sæther, PUT

Lars Wikdahl, MNK

Frank Meland, Ungdomsklinikken

Knut Kjønstad, Tillitsvalgt,

Per Ivar Sjøberg, Lade BehandlingsSenter

Leif Sverre Hoel, Veksthuset Molde

Thor W Andersen, ARC

Randi Rasmussen, Nidarosklinikken

Kjell Solvang, Nidarosklinikken

Terje Haaland, prosjektleder



Gjenstående arbeid fra Fase I

Endelig beslutning mht valg av kontormiljø ble utsatt til 1. oktober fordi

- Det var tunge innvendinger fra fagmiljøene på den løsningen som forelå i skisseprosjektet fra ARC pr 20. juni
- Det var behov for en grundigere funksjonsbeskrivelse av den enkeltes arbeidsoppgaver






Fase II (fra i dag og frem til bygget tas i bruk)

4 delprosjekt/arbeidsgrupper med deltakelse fra enhetene som skal inn i Trondheimsklinikken


Deltakelse i gruppene ikke avklart. Mandat for delprosjektene vil bli nærmere utarbeidet i et samarbeid mellom prosjekteier, prosjektleder og lederne for delprosjektene






I: Fagutvikling, samhandling og kulturbygging (oppstart 1/09)

- Utarbeide forslag til innhold og organisering av tjenestetilbudet (poliklinikk, dag og døgn)
- Utvikle samhandling med øvrige enheter i Rusbehandling Midt-Norge, Psykisk Helsevern, øvrig spesialisttjeneste, kommuner og andre.
- Foreslå innhold og organisering av LMS, skoletilbud, rådgivning, MNK



II: Teknisk løsninger og inventar (oppstart okt/08)

- Utarbeide kravspesifikasjon for tekniske løsninger i bygget, herunder IT
- Utarbeide kravspesifikasjon for inventar og utstyr
- Lage system for opplæring i bruk av bygget for alle ansatte



III: Økonomi – innkjøp – personell – merkantile funksj. (start 01/09)

- Identifisere kostnadsdrivere evt kostnadsreduserende løsninger i bygget
- Planlegge innkjøp i hht innkjøpsavtaler, lovverk etc., herunder inventar, utstyr og tjenester
- Foreslå tiltak for kostnadseffektiv bruk av personell



IV: Planlegging av flytting- og etablering i TRK (tidspkt for oppstart ikke avklart)

- Spesifisere innbo og identifisere hva som skal flyttes
- Lage oversikt/plan for plassering av det som skal flyttes inn
- Planlegge og koordinere flytteprosess på hver enkelt enhet



PROSJEKTERING BYGG

- Kvalitetssikre at innspill/endringer er med i tegninger/beskrivelser
- Følge opp nødvendige avklaringer mellom byggherre og leietaker.
- Sikre at kvalitet er i hht kravspesifikasjon/avtale

